

## في مجال الخطة الاستثمارية

إجمالي الموقف التنفيذي للقطاعات للعام المالي ٢٠١٣ / ٢٠١٤ من ١ / ٧ / ٢٠١٣ حتى تاريخه

إجمالي عام القطاعات

م	القطاع	الأعتماد					الموقف التنفيذي
		خطة	ذاتي			الصر ف	
			منح	ص اسكان	ص خدمة		
١	الكهرباء	٠	١٢١٣٦	٠	١٢١٣٦	٢٦٩٤	تم البت الفني في ٤ مراكز والخلاف في ال ٤ الأخرى
٢	الرصيف	٢٢٨٠ ٧	١٧٥٥	٠	٢٤٥٦٢	٠	تم البت الفني
٣	تحسين بيئة	١٤٩٠	٩١٢٠٠	٠	٩٢٦٩٠	١٤٢	تم البت الفني في ٣ مراكز وجارى التعاقد بالأمر المباشر للمياه
٤	تدعيم وحدات	١٠٠	٧٠٠	٠	٨٠٠	٠	لم يتم ورود المقايسات من الأسكان للضيعة
٥	تنمية المرأة	١٠٠٠	٠	٠	١٠٠٠	٠	جارى إتخاذ إجراءات الطرح
٦	أمن واطفاء ومرور	٤٧٠٠	٣٣٠٠	٠	١٦٢٧٧	٤٨٦	جارى البت الفني للمطافئ والتعاقد بالأمر المباشر للمرور
	الإجمالي	٣٠٠٩ ٧	٥٠٥٥	٢١٣٢٦ ٦	٢٥٦٦٩ ٥	٣٣٢٢	

إجمالي عام قطاع : الكهرباء

م	أسم المركز	الأعتماد			الموقف التنفيذي
		خطة	ص اسكان	الأجمالي	
١	مطروح	٠	٢٥٧٥٠	٢٥٧٥٠	في خلاف على الأسناد لشركة الحيرة او الطرح ويوجد محضر
٢					بتاريخ ٢٤ / ٩ / ٢٠١٣ ولم ينتهى فيه الرأى حتى تاريخه
٣	الحمام	٠	٢٨٦٩	٢٨٦٩	تم البت الفني
٤	العلمين	٠	٢٧٨٠	٢٧٨٠	تم البت الفني
٥	الضيعة	٠	٥٩٦١	٥٩٦١	تم البت الفني
٦	النجيلة	٠	٥٠٦٤	٥٠٦٤	نفس ما ورد بمركز مطروح
٧	برانى	٠	١٤٣٥١	١٤٣٥١	نفس ما ورد بمركز مطروح
٨	السلوم	٠	٧٣٧٧	٧٣٧٧	نفس ما ورد بمركز مطروح
٩	سيوة	٠	١١٥٢٤	١١٥٢٤	فتح المظاريف الفنية ٢٣ / ١٠ / ٢٠١٢ ( معدات الأتارة ١٠٠% )
١٠	المشروعات المشتركة	٠	٤٥٦٩٠	٤٥٦٩٠	يم الصرف حسب ورود المستخلصات ( والأحتياطي ١٠٤٠٧ )
	الإجمالي	٠	١٢١٣٦ ٦	١٢١٣٦ ٦	٢٦٩٤